



VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a. s.

ČOV Letohrad – kalolis

Termín zahájení:	VIII/2019
Termín dokončení:	IX/2019
Rozpočtové náklady:	1,20 mil. Kč
Skutečné náklady:	1,20 mil. Kč
Dodavatel technologie:	KAPLAN spol. s r. o. Plaňany
Financováno:	z vlastních zdrojů
Základní údaje:	dodávka a montáž technologie odvodnění kalu - sítopásový lis KCZ1250 IN, výkon 10 - 15 m ³ /hod., šíře síta 1250 mm



